



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA

UFFICIO 1 TECNICO 2

Via de' Servi, 15 - 50122 Firenze ☎ 055/2606408 📠 055/2606270

Provvedimento n° 422/21 - GdL PAVIERPULCINI
Prestazioni di contratto n° 352/2019

VISIBILE DI SOMMA URGENZA
E

VISIBILE DI CONSEGNA LAVORI

VISTO:

- Visto la Provvedimento n° 422/21
- la procedura di risoluzione di contratto in corso con la ditta PAVIERPULCINI S.p.A.
- la nota n° 9596 del 22.05.2020
- la nota n° 11231 del 19.06.2020 e relativo allegato
- visto lo stato del contratto rilevato

allo prospetto di testimoni, anche
come risulta da rapporto verbale;

- CONSIDERATO CHE:

- la Ditta, PROTERR non si è presentata
nonostante le convocazioni fatte per
lo data ordinata con voto 11871 del 19/06/20

- la cantina di scapero del cantiere
sono riportate rispetto al sopralluogo del
del 18.06.2010 poiché è stato
modificato lo stato dei luoghi da
parte di ignoti (atteso che la ditta
non ha fornito nulla, come peraltro
richiesto dall'Amn. NE)

- è assolutamente necessario mettere in
sicurezza lo cantiere per impedire
l'accesso al cantiere incassato, onde
per ~~non~~ salvaguardare la pubblica
incolumità e ~~non~~ eliminando le
condizioni di insalubrità della stessa
realizzazione;

- che sussistano pertanto le condizioni
di somma urgenza per salvaguardare
la pubblica incolumità;

Quadrone
H
D

TOMO CVD' PREMESSO E CONSIDERATO
lo sottovite P.L., a seguito del sopralluogo
congiunto con CSE (ARCAI, SAIWA) E D.LO.
(ING. RAIO) ha convocato la Ditta

TOSCANA SCAVI S.r.l. - (P.IVA e CF. 00243600517)
VIA FARNIOLE N° 16 - FOIANO DELLA CHIARA

che poichè aveva maltrattato il preventivo
di massima dei prezzi unitari possibili
a seguito di richiesta del P.L., al fine
di eseguire le seguenti lavorazioni:

- a) messa in scavo delle vedute
esistente ~~ella~~ mediante sostituzione
degli elementi e/o rinforzo degli
stessi eliminando le parti inutili
ed in modo da impedire l'accesso
al cantiere da parte di estranei;
- b) realizzazione di nuovo tratto di veduta
nella parte tergale fino a chiusura
dell'area di cantiere;

AR

Quaranta

AR

AR

c) pulizie del fesso di suolo delle acque meteoriche, nelle parte torale del cantiere ande rimpovende e rposizionando in cantiere senza alloutswork i materiali instabili in prossimita del fesso stesso.

Alc
 Quercia

d) Le attivita' della Pitta Tosana sara dovranno riguardare il perimetro dell'area di cantiere e la Pitta non dovrà accedere alle parti di fabbrica in costruzione né su ponteggi circostanti.

2
 H

e) i materiali rimovici non dovranno essere portati via dal cantiere ma accatastati e sistemati in sicurezza in area interna allo recintone.

- Resta stabilito che il pagamento dei lavori non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del decreto di approvazione dell'Atto di cantiere da parte della Regione.

Proposizioni o comunque, delle sue
 esecutorietà e gli atti costitutivi
 non sono stati registrati con
 effetto formale; ove del caso
~~Del che si è redatto il presente~~
 verbale de si sono dell'art. 163
 del D.Lgs 59/2016 dopo essere
 stati perquisiti e verificati al
 fine di provvedere alle esigenze della
 spesa ed approvazione dei lavori.
 Del che si è redatto il presente
 verbale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 ING. P. BELPO



IL CSE ARCH. L. SANNA
 IL P.O. ING. A. RAIO
 L'IMPRESA



CESARE GIACCHERINI
 Geom.

