


LEGENDA:	
Simbolo	Descrizione
	Aree di lavoro realizzazione barriere antirumore
	Aree cantiere, stoccaggio, materiali e sosta TRENO-CANTIERE
	Recinzione di cantiere
	Viabilità di accesso alle aree di lavoro ed ai cantieri
	Percorsi interni a proprietà private per accesso alle aree di lavoro ed ai cantieri
	Pista di cantiere
	Deviazione provvisoria strade locali
	Ingresso/uscita mezzi nell'area di cantiere
	Ufficio
	Spogliatoi / Servizi igienici
	Magazzino
	Area stoccaggio materiali

NOTE:

- L'area di cantiere CA-01, posta a Ovst rispetto all'area di intervento, alla quale è stata ricavata con il restringimento della carreggiata di Via B. Berchet con una superficie di 229mq circa e perimetro 102m. Nell'ambito dell'area di cantiere CA-01 si prevede la posa di circa 102ml di recinzione in rete elettrosaldata e di un cancello di ingresso sia per i mezzi d'opera sia pedonale per le maestranze.
- L'area di cantiere CA-02, posta a Ovest dell'area di intervento e ricavata con il restringimento della carreggiata di Via Fra Bartolomeo, con una superficie di 419mq circa e perimetro 177m. Nell'ambito dell'area di cantiere CA-02 si prevede la posa di circa 177 ml di recinzione in rete elettrosaldata e di un cancello di ingresso sia per i mezzi d'opera sia pedonale per le maestranze.
- L'area di cantiere CA-03, posta a Est dell'area di intervento e ricavata su area privata a cui si accede da Via Luigi Settembrini , con una superficie di 152mq circa e perimetro 152m. Nell'ambito dell'area di cantiere CA-03 si prevede la posa di circa 152 ml di recinzione in rete elettrosaldata e di un cancello di ingresso sia per i mezzi d'opera sia pedonale per le maestranze.
- Il ricovero carrelli è previsto in prossimità della Stazione di Firenze Statuto, zona Nord, e Firenze CDM, zona sud dove si prevede la posa di recinzione in rete elettrosaldata per circa 427ml.
- Le manovre di ingresso/uscita per tutti i cantieri CA-01, CA-02 e CA-03 saranno assistite da movieri.
- Per la realizzazione delle opere delle WBS con esecuzione dall'esterno in interruzione di esercizio, si prevede la posa di una recinzione di cantiere di circa 460 ml di recinzione in rete elettrosaldata.
- Per la realizzazione di opere dall'esterno alla sede ferroviaria senza interruzione di esercizio che prevedono il restringimento della carreggiata stradale esistente ed adiacente alle attività si prevede la posa in opera di new jersey per circa 170ml.
- Per tutte le altre attività che interferiscono con il flusso veicolare o pedonale è prevista una protezione con la posa di recinzione in rete elettrosaldata.




Sono stati individuati più tronchini in caso di contemporaneità di più appalti. Nel caso in cui siano presenti più attività, queste avranno coordinate tra loro per ridurre i rischi di movimentazione e circolazione all'interno delle aree di cantiere

- Ricovero Carrelli Appalto CDM
- Ricovero Carrelli Appalto Firenze Area 4
- Ricovero Carrelli Appalto Firenze Area 5
- Area deposito a disposizione Firenze area 4 e 6
- Area deposito a disposizione Firenze area 5



- Ricovero Carrelli Appalto Firenze Area 4
- Ricovero Carrelli Appalto Firenze Area 5

Via Luigi Lanzi



COMMITTENTE: **RFI** **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE e TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ai sensi del D. Lgs. 81/08)

Incarico con lettera **PRO** (SP.000793.15.01 del 09/03/2020)

Emessa da **Comitente**

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08)

Incarico con lettera **PRO** (ACC.FPO.000793.20.01 del 23/01/2020)

Emessa da **Responsabile dei lavori**

LINEA FERROVIARIA MILANO - NAPOLI, NODO DI FIRENZE INTERVENTO DI MITIGAZIONE ACUSTICA

P.R.A. DELLE FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI FIRENZE - AREA 5

Layout di cantiere

SCALA: **varie**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NF12	00	D	22	PU	SZ00002	004	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	EMISSIONE ESERCUTIVA	A. D'Andrea	Marzo 2020	GIULIO	Marzo 2020	Albino	Marzo 2020	FORRESTA	

File : NF1200022PUSZ0002004B n. Elab. :