



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM PER LA TOSCANA
FIRENZE**

Perizia 13901 – Lavori di somma urgenza presso l'edificio demaniale sede della Stazione dei Carabinieri di Certaldo (FI) Borgo Garibaldi, 51 – Messa in sicurezza del muro perimetrale del corpo di fabbrica nella zona tergale della caserma.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO che a seguito segnalazione con nota n. 256/20-1-2005 di prot. in data 10 agosto 2021, assunta a protocollo in data 11/08/2021 e assegnata al sottoscritto in data 16 agosto 2021 n. 15377 e 15379 da parte della Legione Carabinieri Toscana – Comando Provinciale di Firenze – Ufficio Comando – Sezione Operazioni e Logistica, con la quale si chiedeva un sopralluogo valutativo per il “*distacco di frammento di intonaco che si è riversato all'interno di un'attigua corte condominiale di proprietà privata*”, mi sono recato sul posto per la verifica dello stato dei luoghi.

Tale distacco è risultato anche in altre parti del muro perimetrale ed ha effettivamente provocato la caduta di frammenti sulla corte condominiale adiacente la caserma, oltre che all'interno del giardino dell'edificio in parola, creando così pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si presume che tali distacchi siano dovuti oltre che a pregresse infiltrazioni di acque meteoriche, soprattutto al totale stato di abbandono del suddetto corpo di fabbrica che fra l'altro risulta privo della copertura.

Interdetto immediatamente il passaggio sottostante, e avvisato i condomini della corte condominiale privata adiacente la caserma del pericolo di caduta di ulteriori frammenti di intonaco,

il sottoscritto Geom. Leonardo Fabrizi dell'Ufficio II Tecnico e OO.MM. per la Toscana

CONSIDERATO quanto sopra evidenziato, reputa necessario eliminare il pericolo ulteriori distacchi di porzioni di intonaco dalle facciate interessate mediante l'uso di trabattelli mobili per rilevamento sonoro, demolizione di tutto l'intonaco decoeso, messa in sicurezza delle parti in muratura per quanto possibile, in considerazione dello stato di degrado generale del manufatto

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

/

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto redige il presente verbale.

Firenze, li 17/08/2021

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Leonardo FABRIZI