



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA - MARCHE – UMBRIA
C.F. - P. IVA 80027890484
Ufficio 2
Tecnico e OO.MM. per la Toscana
Sezione Operativa di Livorno



PROGETTO per Lavori di Somma Urgenza presso l'edificio demaniale sede del Tribunale di Livorno sito in via De Larderel, 88 – Rifacimento a seguito di crollo delle controsoffittature presso il piano 3° non nobile del Palazzo.

VSU

VERBALE DI SOMMA URGENZA

DATA

29/04/2021

Progettista

Dott. Ing. ROBERTO CUCONATO

Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili
Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche –
Umbria - C.F. - P. IVA 80027890484 - Ufficio 2 – Tecnico e
OO.MM. per la Toscana – Sezione Operativa di Livorno

Direttore dei Lavori


Dott. Ing. ROBERTO CUCONATO

Validazione R.U.P.

Dott. Ing. ROBERTO CUCONATO





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA - MARCHE – UMBRIA
C.F. - P. IVA 80027890484

Ufficio 2
Tecnico e OO.MM. per la Toscana
Sezione Operativa di Livorno

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza presso l'edificio demaniale sede del Tribunale di Livorno sito in via De Larderel, 88 – Crollo di vecchie controsoffittature presso il piano 3° non nobile del Palazzo.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO:

Che a seguito di segnalazione pervenuta per le vie brevi da parte del Dirigente La Fauci del Tribunale di Livorno in data 01/04/2021, con la quale si rappresentava l'avvenuto crollo (avvenuto con molta probabilità nella notte) di una grande porzione di controsoffitto in un locale adibito ad ufficio del 3° piano.

Che a seguito di ciò quest'Ufficio ha immediatamente sottoposto ad interdizione all'uso ed al transito del personale e del pubblico, dando l'incarico alla ditta già presente in loco per lavori in corso di ristrutturazione del tetto e delle facciate, ad effettuare un immediato controllo sullo stato di conservazione delle controsoffittature delle stanze limitrofe, dal quale si è potuto riscontrare che le probabili cause sono da attribuire:

CAUSE:

- Dalla tipologia costruttiva del controsoffitto stesso, eseguito con malta rinforzata e rete metallica (tipo leggero usualmente chiamata da pollaio) sorretta da una serie ganci in filo di ferro agli elementi lignei del sottotetto;
- La inevitabile ossidazione degli elementi di collegamento ed il loro progressivo deterioramento ha determinato nel tempo l'annullamento dei supporti necessari atti a garantire il carico statico del controsoffitto, il cui peso non è trascurabile a confronto con i sistemi costruttivi attuali;
- Pertanto, la concausa di inadeguati supporti a garantire il sostegno del peso della struttura del controsoffitto, ha comportato l'inevitabile crollo imprevedibile e di tipo fragile della struttura;

I MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:

Derivano dalla pericolosità intrinseca del tipo di controsoffitto che è presente nella stanza oggetto del crollo, ma anche nei locali limitrofi ubicati al 3° piano del Tribunale lato sud;

CONSIDERATO:

Tutto quanto esposto, l'intervento consisterà nelle seguenti lavorazioni:

- Rimozione totale dei controsoffitti esistenti eseguiti con la tipologia sopra indicata, in tutti i locali ove essa è presente, compresa la rimozione dei corpi illuminanti;
- Nuova fornitura e posa in opera di nuovo controsoffitto in pannelli di fibra minerale calcio silicato REI180 con orditura metallica e pendini di sostegno in acciaio zincato;
- Rimontaggio dei corpi illuminanti esistenti.

CONSIDERATO:

Che i lavori di che trattasi rivestono carattere di somma urgenza, poiché consistono nella adozione di misure atte ad eliminare il pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

VISTO:


Che ricorrono gli estremi di urgenza di cui all'art.163 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto si redige il presente verbale.

DICHIARA

- che si rendono necessari ed urgenti i lavori di messa in sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro, pertanto ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.lgs. 50/2016.
- che da una stima preventiva l'ammontare dei lavori è valutabile in circa €.120.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A al 10,00% compresa.
- che una ditta di fiducia, la Pro.ge.co. società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Via di Renaio, 21 – 55025 Coreglia Antelminelli (Lucca), la quale oltre ad avere il cantiere già attivo presso il Palazzo di Giustizia di via De Larderel, si è resa disponibile ad iniziare i lavori nel più breve tempo possibile, appena ne viene autorizzata l'esecuzione.

LIVORNO, li 06/04/2021

Il Funzionario Ingegnere Architetto
(Dr. Ing/ Roberto Cuconato)



Responsabile : Dr. Ing. Moreno Ferrari
Referente Istruttoria: dr. Ing. Roberto Cuconato
Tel.0586.233245 cell. 324 565 3467
e-mail: roberto.cuconato@mit.gov.it