



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Toscana – Marche e Umbria

**FIRENZE**

*Il Provveditore*

All' Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  
per la Toscana

All' Ufficio 1  
Sezione Amministrativa

OGGETTO: Perizia n. 7380 – Somma urgenza per messa in sicurezza delle persiane in legno presso l'immobile sede dell'ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Livorno – Via delle Commedie n. 2

Si prende atto del verbale di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 redatto in data 04/12/2019 dal tecnico incaricato Geom. Stefano Menicagli.

Il verbale unitamente alla lettera di trasmissione sono inoltrati agli uffici in indirizzo per quanto di competenza.

IL PROVVEDITORE  
Avv. Marco Guardabassi



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER LA TOSCANA - UMBRIA  
UFFICIO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO**

**OGGETTO: Somma urgenza per messa in sicurezza delle persiane in legno presso l'immobile sede dell'ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Livorno - Via delle Commedie n.2.  
Perizia n. 7380**

## **VERBALE DI SOMMA URGENZA**

### **PREMESSO:**

Che con la nota n. 29651 del 02/12/2019, la locale Polizia di Stato rappresentava l'avvenuto distacco e la caduta di un'anta della persiana al secondo piano a causa del forte vento fortunatamente senza conseguenze per la pubblica incolumità.

Che in pari data sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la verifica delle altre persiane adiacenti e ne sono state rimosse 4 considerate pericolose.

Che in data 13/01/2019, è caduta un'anta sulla P.zza Micheli senza danni a cose o persone;

Che in data 27/10/2019, un perno della ferramenta di una persiana posta al primo piano, lato via delle Commedie mentre veniva aperta, cadeva sul cofano di una auto regolarmente parcheggiata su uno spazio pubblico;

Che a seguito di ciò questo Ufficio ha effettuato un sopralluogo tecnico in data 03/12/19, ed è stato riscontrato quanto segue:

### **A CAUSA:**

- della vetustà dei cardini metallici delle persiane, costituiti in lega pressofusa poco resistente e corrosi dagli agenti atmosferici;
- dei fermi esistenti incorporati nei cardini, non adeguati alle dimensioni e al peso degli infissi, soprattutto in caso di forte vento;

**I MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:** Derivano dalla pericolosità intrinseca delle problematiche che insistono su aree pedonali nonché di accesso all'edificio stesso.

**CONSIDERATO:** Tutto quanto esposto l'intervento consisterà nelle seguenti lavorazioni:

- Rimozione di tutte le persiane in legno;
- Trasporto delle stesse in un locale di proprietà dell'ente usuario;
- Verifica e messa in sicurezza della canale di gronda sui tre lati dell'edificio.

**CONSIDERATO:** Che i lavori di che trattasi rivestono carattere di somma urgenza, poiché consistono nella adozione di misure atte ad eliminare il pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

**VISTO:** Che ricorrono gli estremi di urgenza di cui all art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto si redige il presente verbale.

**DICHIARA**

- che si rendono necessari ed urgenti i lavori di messa in sicurezza mediante l'asportazione di tutti gli infissi esistenti e pertanto ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.L.vo 50/2016.
- che da una stima preventiva l'ammontare dei lavori è valutabile in circa € 4.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza più I.V.A.
- che sul posto è intervenuta una ditta di fiducia, la **Arredamenti Pacciardi** di Livorno che si è resa disponibile a iniziare i lavori quanto prima.

LIVORNO.....li 04/12/2019

**Il Tecnico**  
**(Geom. Stefano Menicagli)**









