



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA
SEDE DI FIRENZE

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana
SEZIONE OPERATIVA DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

OGGETTO: Caserma Carabinieri “Carlo Corsi” sede del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze - criticità su porzione della copertura perimetrale del chiostro interno -

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2018 e s.m.i)

PREMESSO CHE:

- il Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica, con note n. 363/157-2-2005 di prot. prima e n. 363/157-4-2005 di prot. poi, protocollate rispettivamente al n.12620 del 02.07.2021 e n.12870 del 07.07.2021 del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, ha segnalato “il deterioramento di alcuni travetti in legno, collocati nella copertura perimetrale del chiostro interno, tale da pregiudicare la tenuta delle relative pianelle nonché la sottocopertura in cemento” all’interno della caserma Carabinieri “Carlo Corsi”;
- con la suddetta nota n. 363/157-4-2005 di prot. è stato trasmesso anche il “Rapporto d’intervento” dei VV.F. n.4764/1 del 28.06.2021 nel quale veniva riscontrato il cedimento di alcuni travetti in legno e parte della seggiola del sottogronda del tetto, compromettendo la stabilità delle pianelle e delle tegole soprastanti, le cui cause presumibilmente si possono ricondurre a delle infiltrazioni di acqua dal tetto soprastante;
- lo scrivente A. G. Ing. Anacleto Raio, in servizio presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, è stato individuato dall’ing. Pietro Ielpo in qualità di Responsabile della sezione Operativa di Firenze, Pistoia e Prato, al fine di eseguire un sopralluogo in data odierna, presso la Caserma di cui trattasi;

ATTESO QUANTO SOPRA E ACCERTATO CHE:

- l’entità e la tipologia degli eventi che si sono verificati, e che sono stati rappresentati dal Comando Provinciale nelle suddette comunicazioni, è tale da non poter ritenere che ci siano garanzie sufficienti circa la stabilità degli elementi di una porzione di copertura e che pertanto debbano essere anche eseguite delle ispezioni e dei saggi esplorativi;
- al fine di garantire l’incolumità sia dei militari e sia di eventuali utenti, anche compatibilmente con le necessità operative del servizio strategico svolto dall’arma dei Carabinieri presso il Comando Provinciale, è necessario procedere ad urgenti ed immediate azioni, in particolare al fine di rimuovere cautelativamente gli elementi a rischio di caduta, provvedendo urgentemente

alle demolizioni necessarie ed alla messa in sicurezza più opportuna, nonché al fine di ripristinare il manto di copertura onde evitare ulteriori infiltrazioni e ammaloramenti;
il sottoscritto A. G. Ing. Anacleto Raio,

DICHIARA

che, a suo avviso, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. n.50/2018 ai sensi del quale è redatto il presente verbale.

Firenze, 28 luglio 2021

IL FUNZIONARIO

(A. G. Ing. Anacleto RAIO)

