

Marco Guardabassi

CN = Guardabassi Marco
 O = Ministero delle Infrastrutture e dei
 Trasporti
 C = IT



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
 Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria
 FIRENZE

FI F1/2740 bis

Sez. Edilizia-IUE

Al Servizio Contratti
SEDE

Al R.U.P.
 Dott. Geol. Antonio ERMINI
SEDE

All' Ufficio Programmazione Trasparenza
 e Comunicazione
SEDE

OGGETTO: Perizia n.13733Bis di variante e suppletiva - Lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell'Istituto Universitario Europeo in Comune di Firenze – Importo complessivo € 150.000,00 – maggior importo lavori € € 30.695,42

CUP: D15B18001960001

CONSIDERATO che con D.P. n° 29445 in data 26/11/2018 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n° 13733, redatta dal libero professionista Geom. Marco Pancani, relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell'Istituto Universitario Europeo in Comune di Firenze, nell'importo complessivo di € 125.023,00, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione di gara esperita in data 18.10.2018, 19.10.2018 e 23.10.2018 all'Impresa "Picalarga S.r.l." con sede in Campagnano di Roma (RM), C.F. 00936580588, per l'importo complessivo netto di € 114.552,11 (compresi € 5.621,59 per costi della sicurezza);

CONSIDERATO che con D.P. n° 33006 in data 27/12/2018 è stato approvato e reso esecutivo l'atto contrattuale n. 120/2018 stipulato in data 20/12/2018, con l'Impresa aggiudicataria "Picalarga S.r.l." per l'importo complessivo netto di € 114.552,11 e disposto l'impegno di spesa del pari importo sul Cap. 7340/01 - fondi di provenienza 2017;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni imprevedibili e non contemplate in fase di progettazione per le quali è stata redatta una perizia di variante e suppletiva n. 13733Bis del maggior importo complessivo di € 150.000,00 che prevede n. 15 nuovi prezzi, un maggior importo lavori per € 30.695,42 che porta l'importo contrattuale a complessivi € 145.247,53 ed un maggior tempo di n.25 giorni naturali e continuativi;

CONSIDERATO che il quadro economico della perizia suppletiva viene ad essere così distribuito:

A) OPERE D'APPALTO

• Lavori al netto del ribasso del 23,755%	€ 139.625,94
• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>5.621,59</u>
TOTALE	€ 145.247,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

• Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 di cui:	€ 3.775,00
• Imprevisti e arrotondamento	€ <u>977,47</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.752,47
TOTALE INTERVENTO	€ 150.000,00

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria della maggior spesa per i lavori aggiuntivi si provvederà con i fondi disponibili sul Cap. 7340 pg 01 esercizio di provenienza 2018;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore;

SI APPROVA

La perizia di variante e suppletiva n.13733Bis dei lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell'Istituto Universitario Europeo del maggior importo complessivo di € 150.000,00 con n. 15 nuovi prezzi, un maggior importo lavori per € 30.695,42, un maggior tempo di n.25 giorni naturali e continuativi e

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE CHE

il Servizio Contratti proceda alla formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo con l'impresa esecutrice dei lavori "Picalarga S.r.l.", che eleva l'importo dell'atto principale n° 120/2018 da complessivi netti € 114.552,11 a complessivi € 145.247,53 (compresi € 5.621,59 per costi della sicurezza).

IL PROVVEDITORE
Avv. Marco GUARDABASSI

Firmato
digitalmente da

Marco Guardabassi

CN = Guardabassi
Marco
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
C = IT