



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,

le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

TOSCANA, MARCHE, UMBRIA

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità

- FIRENZE -

Sezione Amministrativa

Classifica: FI.2772-Per. 13820 ter

Alla Sezione gare e contratti

SEDE

Al RUP ing. Pietro IELPO

Sezione Operativa di

Firenze – Prato - Pistoia

Al Dirigente Tecnico

Ing. Nicola ANDREOZZI

SEDE

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e
Contabilità

SEDE

e p.c. Al Dirigente Amministrativo

Dott. Livio ANGLANI

SEDE

OGGETTO: Dissesto Idrogeologico - Interventi di messa in sicurezza di via del Cantone a Panicaglia in comune di Borgo San Lorenzo – II Lotto Funzionale. Perizia 13820 ter di variante e suppletiva alla n.13820 bis.

CUP D15F21003580001

PREMESSO CHE:

- con D.P. n.31791 in data 20.12.2019 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n. 13820 relativa agli *interventi di messa in sicurezza di via del Cantone a Panicaglia in comune di Borgo San Lorenzo* nell'importo complessivo di € 600.000,00 rideterminato a seguito dell'aggiudicazione di gara al concorrente *Costruzioni Generali Mazzeo s.r.l.*, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per l'importo di € 397.171,00 oltre € 13.042,31 per costi della sicurezza e, quindi, per complessivi € 410.213,35;

- con D.P. n. 18627 di data 1.10.2021 è stata approvata e resa esecutoria la scrittura privata n. 109/2020 stipulata in data 07.08.2020 con cui è stato formalizzato l'affidamento dei lavori all'impresa aggiudicataria;

- durante il corso dei lavori si sono presentate circostanze impreviste e imprevedibili per cui l'Ufficio Direzione Lavori ha redatto, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) e c) e art. 106 comma 2, la perizia n.13820 bis FI di variante alla perizia n.13820/FI dell'importo complessivo di € 960.000,00 con nuove lavorazioni aggiuntive ed un importo suppletivo per lavori pari ad € 137.461,00, al netto del ribasso contrattuale del 32,643%, inclusi € 8.093,71 per maggiori spese generali connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19 e, quindi, un nuovo importo contrattuale di € 547.674,35, oltre un incremento dei tempi contrattuali di 45 giorni;

- con voto n. 362/2021 reso nell'adunanza del C.T.A. in data 27.10.2021 è stato dato parere favorevole all'approvazione della perizia di variante sotto l'osservanza delle prescrizioni di cui ai "considerato";

- con D.P. n. 11043 del 9.06.2022 è stato approvato e reso esecutorio l'Atto aggiuntivo Rep. n. 68/2022 stipulato in data 06.06.2022 con cui è stato formalizzato l'affidamento dei maggiori lavori relativi alla

variante n. 13820 bis all'impresa *Costruzioni Generali Mazzeo s.r.l.* dell'importo di netti € 137.461,00 oltre Iva al 10%;

CONSIDERATO che in corso d'opera si sono presentate delle circostanze impreviste e imprevedibili che hanno portato alla redazione della perizia di variante n. 13820 ter/FI di variante alla perizia n. 13820 bis/FI, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) e art. 106 comma 2 dell'importo complessivo di € 1.075.000,00, suddiviso come da quadro economico di seguito riportato, con n. 11 Nuovi prezzi ed un maggior importo contrattuale di € 64.634,45 ed un maggior tempo di esecuzione di 240 giorni naturali e consecutivi:

A) LAVORI

Lavori aggiudicati al netto del ribasso del 32,643%	€ 583.929,05	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 20.286,04</u>	
SOMMANO	€ 604.215,09	
Maggiorazione spese Covid 19 (1,5% su importo netto lavori) non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 8.093,71</u>	
SOMMANO		€ 612.308,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE

I.V.A. 10%	€ 61.230,88	
Rilievi, accertamenti, monitoraggio	€ 28.833,04	
Espropri	€ 10.000,00	
Spese tecniche d.lgs. n. 50/2016	€ 109.881,13	
Spese analisi e collaudi	€ 30.000,00	
Incentivo progettazione art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 17.744,05	
Opere propedeutiche	€ 121.000,00	
Accantonamento per agg. prezzi	€ 53.277,06	
Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 30.725,04</u>	
SOMMANO		€ 462.691,20
IMPORTO TOTALE		€ 1.075.000,00

CONSIDERATO che il C.T.A. con voto n. 35/2022 reso nell'adunanza del 14.12.2022 ha dato parere favorevole all'approvazione della perizia di variante n. 13820 ter/FI;

VISTA la nota n. 1556 di data 26.01.2023 con cui il RUP ha inoltrato il quadro economico aggiornato della perizia di variante n. 13820 ter/FI di seguito riportato:

A) LAVORI

Lavori aggiudicati al netto del ribasso del 32,643%	€ 583.929,05	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 20.286,04</u>	
SOMMANO	€ 604.215,09	
Maggiorazione spese Covid 19 (1,5% su importo netto lavori) non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 8.093,71</u>	
SOMMANO		€ 612.308,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE

I.V.A. 10%	€ 61.230,88	
Rilievi, accertamenti, monitoraggio	€ 32.200,44	
Espropri	€ 10.000,00	
Spese tecniche d.lgs. n. 50/2016	€ 102.846,12	
Spese analisi e collaudi	€ 30.000,00	
Incentivo progettazione art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 17.744,05	
Opere propedeutiche	€ 121.000,00	
Accantonamento per agg. prezzi	€ 58.604,77	
Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 29.064,94</u>	
SOMMANO		€ 462.691,20
IMPORTO TOTALE		€ 1.075.000,00

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del maggior importo della perizia di variante è assicurata dai fondi assegnati sul Capitolo 7219 pg 02 di bilancio del MIT, esercizio di provenienza 2021;

VISTI il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in vigore, il D.L. n. 77/2021 nonché la Direttiva dirigenziale n. 13134 di data 09.07.2021:

SI APPROVA

la perizia n. 13820 ter/FI di variante alla perizia 13820 bis/FI - *interventi di messa in sicurezza di via del Cantone a Panicaglia in comune di Borgo San Lorenzo* dell'importo complessivo di € 1.075.000,00 e

SI AUTORIZZA

la Sezione Gare e Contratti a procedere alla formalizzazione dell'Atto aggiuntivo con l'impresa *Costruzioni Generali Mazzeo s.r.l.* con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per l'importo di € 64.634,45 che eleva l'importo della Scrittura privata 109/2020 ad € 612.308,80, oltre ad Iva al 10%, con n. 11 Nuovi prezzi ed un maggior tempo di esecuzione di 240 giorni naturali e consecutivi.

Si resta in attesa dell'Atto formalizzato in modalità elettronica.

IL PROVVEDITORE
Dott. Giovanni SALVIA

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani
Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Ciccù
Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto
mariagrazia.pinto@mit.gov.it